

Scheda Attivita' / Intervento

DF42

Data Stampa : 19/12/2005

Data aggiornamento codici:

Intesa Governo / Regione: SARDEGNA
Accordo di Programma Quadro: Difesa del Suolo
Responsabile Accordo: Il Direttore Generale pro-tempore dell'Assessorato dei Lavori Pubblici

1 - Dati Identificativi

Codice Scheda: DF42

Versione del 31-DIC-05

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Codici Errore:

Codici Warning:

Codici Criticità:

Titolo Intervento: MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DEL SISTEMA AMBIENTALE E NATURALISTICO DELL'ASTA VALLIVA DEL FLUMENDOSA- INTERVENTI SUGLI ARGINI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIASSETTO FUNZIONALE DEGLI ARGINI DEL FLUMENDOSA NEI COMUNI DI SAN VITO- MURAVERA- VILLAPUTZU 1°FASE, 1°LOTTO, 1°COMPARTO

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Tipo d' Intervento 0307 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune	Obiettivo U.E.
SARDEGNA	CAGLIARI	MURAVERA	1
		SAN VITO	1
		VILLAPUTZU	1

Responsabile Intervento: ING. SANNA GIORGIO

Recapito: VIA MAMELI C/O EAF

Soggetto Proponente: REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - CAGLIARI

Soggetto Percettore: REGIONE SARDEGNA, ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - CAGLIARI

Soggetto Attuatore: ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA

Altri Soggetti:

Ente Autonomo del Flumendosa (EAF)

Stato Intervento: Attivo

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Definitiva

B. Attività Progettuali

1. Studio di Fattibilità:

Richiesto	Inizio Fase	Tipo	Fine fase	Tipo	Approvazione	Tipo
	28-GEN-03	Effettiva	01-GIU-03	Effettiva	29-GIU-03	Effettiva

Soggetto competente

Note:

2. Livelli di Progettazione:

A - PRELIMINARE	Richiesto	Inizio Fase	Tipo	Fine fase	Tipo	Approvazione	Tipo
		01-LUG-03	Effettiva	21-GEN-04	Effettiva		

Soggetto Competente:

Note:

B - DEFINITIVA	Richiesto	Inizio Fase	Tipo	Fine fase	Tipo	Approvazione	Tipo
	S	28-GEN-04	Effettiva	01-GIU-04	Effettiva	29-NOV-04	Effettiva

Soggetto Competente: EAF

Note:

C - ESECUTIVA	Richiesto	Inizio Fase	Tipo	Fine fase	Tipo	Approvazione	Tipo
	S	17-OTT-05	Effettiva	17-GEN-06	Prevista	27-AGO-06	Prevista

Soggetto Competente A.T.I. SCHIAVO - BRANCACCIO - IDROSUD

Note:

APPALTO INTEGRATO - PROGETTAZIONE ESECUTIVA A CARICO DELL'APPALTATORE

C1. Approvazioni

C2. Altre Attività

D. Dati di Realizzazione

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Data Inizio	Tipo	Data Fine	Tipo
14-DIC-04	Effettiva	30-SET-05	Effettiva

Note:

2. ESECUZIONE LAVORI

Data Inizio	Tipo	Data Fine	Tipo
17-OTT-05	Effettiva	30-NOV-08	Prevista

Note:

3. SOSPENSIONE LAVORI

Data Inizio	Tipo	Data Fine	Tipo
Note:			

4. COLLAUDO

Data Inizio	Tipo	Data Fine	Tipo
30-NOV-08	Prevista	30-MAG-09	Prevista

Note:

5. FUNZIONALITA

Data Inizio	Tipo	Data Fine	Tipo
Note:			

3 - Piano Economico

Costo Complessivo (Euro) 12.400.000,00

Anno:	Realizzato (Euro):	Da Realizzare (Euro):	Totale (Euro) :
2006	,00	2.843.662,40	2.843.662,40
2007	,00	5.972.711,00	5.972.711,00
2008	,00	3.583.626,60	3.583.626,60
Avanzamento della Spesa (%)	,00		

4 - Piano Finanziario

Fonte Statale

Descrizione della fonte:

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.

Estremi del Provvedimento Delibera CIPE N. 17 del 2003 - Quota F.4 - Regioni Mezzogiorno

Importo (Euro) 11.250.000,00 Anno esercizio: 2005

Fonte Statale

Descrizione della fonte:

Legge - 67 - 1988 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

Estremi del Provvedimento

Importo (Euro) 1.150.000,00 Anno esercizio: 2005

5 - Avanzamento Contabile

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro)	
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro)	
C. Economie Riprogrammabili	Importo Totale (Euro)	,00

6 - Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori (%):

Indicatori di realizzazione