



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### DELIBERAZIONE N. 45/28 DEL 21.12.2010

**Oggetto:** Proroga per la realizzazione di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in comune di Oristano, loc. Fenosu.  
**Proponente:** Eurodemolizioni e raccolta ecologica s.r.l.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente informa che la Eurodemolizioni e raccolta ecologica s.r.l. di Nuoro ha ottenuto, con la deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 19.3.2007, l'approvazione del progetto di adeguamento di un impianto di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e la realizzazione di un centro per la raccolta, la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore da realizzarsi nel comune di Oristano, in località Fenosu. L'approvazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite in sede di conferenza istruttoria tenutasi nei giorni 10 marzo 2004 e 6 aprile 2005, ai termini dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22/1997 e delle prescrizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 62/61 del 27.12.2005 relativa alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Inoltre, l'approvazione del progetto decade qualora i lavori non abbiano inizio entro un anno a decorrere dall'approvazione e non siano ultimati entro tre anni.

Dapprima, con la determinazione del direttore del Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio n. 12314-361 del 9.5.2008 e la successiva modifica n. 13116-409 del 19.5.2008, la Eurodemolizioni ha ottenuto l'autorizzazione alla gestione del primo stralcio del progetto, riguardante l'attività di messa in riserva e trattamento (R13 - R4) di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.).

Preliminarmente rispetto alla richiesta di autorizzazione del secondo stralcio, la Eurodemolizioni ha presentato, nel mese di marzo del 2009, un progetto di variante in corso d'opera non sostanziale e migliorativa sul quale ha ottenuto l'assenso definitivo da parte degli enti competenti nel novembre dello stesso anno.

Successivamente la ditta ha chiesto e ottenuto, con la deliberazione della Giunta regionale n. 16/12 del 20.4.2010, un differimento di sei mesi del termine dei lavori relativi alla realizzazione dell'impianto, termine che è così slittato al 24.11.2010.



Quindi, con determinazione del direttore del Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio n. 17258/781 del 26.7.2010, è stata autorizzata la gestione delle attività relative al secondo stralcio dei lavori, riguardante lo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Da ultimo, con nota acquisita al protocollo dell'Assessorato al n. 25898 del 19.11.2010, integrata dalla nota di prot. n. 27356 del 7.12.2010, la Eurodemolizioni e raccolta ecologica s.r.l. ha chiesto un'ulteriore proroga di tre mesi sul termine dei lavori, motivandola con l'alto numero di giornate piovose e i diversi giorni di chiusura intercorsi nel periodo della precedente proroga, che ha compromesso la maggior parte delle lavorazioni esterne, e con la particolare situazione economica globale del mercato delle materie prime e delle materie prime secondarie, oltre che di tutti i settori connessi, che ha compromesso gli investimenti finalizzati all'intervento oggetto della richiesta.

Contestualmente la ditta ha prodotto la documentazione fotografica attestante l'attuale stato dei lavori che, malgrado le difficoltà elencate, è sempre andato progredendo ed è arrivato realmente vicino alla chiusura.

Ciò premesso, constatato che il Direttore generale, vista la relazione istruttoria, ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta di deliberazione, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente propone all'esame della Giunta regionale l'accoglimento dell'istanza di proroga presentata dalla Eurodemolizioni e raccolta ecologica s.r.l.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente

#### **DELIBERA**

di differire di mesi tre il termine di fine dei lavori relativi alla realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e la realizzazione di un centro per la raccolta, la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore da realizzarsi nel comune di Oristano, in località Fenosu, stabilito nella deliberazione n. 16/12 del 20.4.2010 citata in premessa.

**Il Direttore Generale**

Gabriella Massidda

**p. Il Presidente**

Giorgio Oppi