



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

Allegato 3 alla Delib.G.R. n. 61/5 del 18.12.2018

Report sull'attuazione della Pianificazione operativa 2018 ai sensi della deliberazione di giunta regionale n. 26/8 del 24/05/2018

Con deliberazione la Giunta regionale n. 26/8 del 24/05/2018, è stato disposto:

- di approvare la Pianificazione operativa della Centrale Regionale di Committenza, allegato alla stessa deliberazione
- di dare atto che l'attuazione della Pianificazione operativa fosse condizionata dall'effettivo trasferimento alla CRC degli atti propedeutici alle procedure di gara individuati dal Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016) e dalla ulteriori norme di riferimento;
- di dare mandato alla CRC qualora non fosse presentata la documentazione necessaria in tempo utile per l'attivazione della relativa gara, di procedere con gli interventi successivi indicati nella pianificazione operativa;
- di stabilire che in sede di proposta della pianificazione operativa 2019-2021, la Direzione generale della CRC presentasse alla Giunta un report che riportasse l'attuazione della Pianificazione operativa relativa al 2018 con la motivazione degli eventuali scostamenti.

Si presenta, pertanto, in maniera sintetica l'attuazione della Pianificazione operativa 2018 relativamente a:

- Lavori e Servizi di ingegneria e architettura (SIA)
- Beni e Servizi



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

1- ATTUAZIONE PIANIFICAZIONE 2018

Nella deliberazione n. 26/8 del 24/05/2018 è stato riportato l'elenco degli interventi pianificati per l'anno 2018. Come già specificato nella citata deliberazione, la pianificazione operativa della CRC è l'insieme di procedure di gara che possono essere attuate dalla stessa in relazione alla propria disponibilità di risorse umane e strumentali con riferimento ai termini annuali di programmazione.

Sulla base delle tabelle che rappresentano la succitata pianificazione con particolare riferimento al 2018 si è proceduto, quindi, a costruire dei report espositivi dello stato di attuazione della stessa, evidenziando le motivazioni che non hanno consentito di dare attuazione a parte dei procedimenti di gara ivi previsti.

I Report sono suddivisi per i tre servizi della Centrale ed evidenziano gli interventi aggiuntivi che la stessa ha attivato in ottemperanza al mandato ricevuto con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 23/8 in caso di impossibilità di procedere con le procedure pianificate.

La situazione che emerge dallo stato dell'arte pone all'attenzione l'inserimento da gran parte delle Amministrazioni aggiudicatrici (1) per l'anno 2018 di interventi che di fatto non presentavano i requisiti previsti per l'attuazione degli appalti (documentazione assente o carente, spesso capitolati incompleti e con presenza di parti inadeguate o errate, assenza di elaborati progettuali, definizione di base d'asta senza preventiva indagine basata su elementi oggettivi, assenza di puntuale ricognizione dei fabbisogni, assenza della copertura finanziaria, carenza descrittiva delle prestazioni, ecc.)

Gli interventi non attuati dalla CRC sono riconducibili alla situazione sopra rappresentata.

Quanto sopra è l'effetto della diffusa incapacità di programmare, di carenze professionali in materia d'appalti e di una tendenziale insofferenza al rispetto di minime regole organizzative che sono alla base di azioni gestionali, puntuali in termini temporali e definite rispetto alla capacità del raggiungimento del risultato previsto.

Di seguito sono esposte le tabelle per tipologia di intervento e Servizio competente.

¹ Per "Amministrazioni aggiudicatrici", nell'ambito del contesto in cui opera la CRC, si intendono le articolazioni dirigenziali dell'Amministrazione regionale, gli Enti, le Agenzie, le Aziende ed Istituti del sistema regione, nonché gli altri Enti o Soggetti pubblici operanti nel territorio della Regione Sardegna. Per "Stazioni appaltanti", nell'ambito del contesto in cui opera la CRC, si intendono le Amministrazioni aggiudicatrici di cui al punto precedente..



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

TABELLA L.1-i: lavori pianificati per l'annualità 2018 associati al Servizio Infrastrutture

Committente	Priorità	Descrizione intervento	Importo in euro	n. lotti	Documentazione prodotta	Stato iniziativa gara	Osservazioni
ENAS	1	Interventi di interconnessione sistemi idrici	42.636.000,00	2	Assente		Non è stata presentata documentazione per l'avvio della gara
ENAS	2	Lavori per Campo solare fotovoltaico Ottana- lotto 3 e 4"	17.735.000,00	2	Assente		Non è stata presentata documentazione per l'avvio della gara
LL.PP. SOI	1	Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione Poggio dei Pini ed altre frazioni	11.178.212,56	1	Assente		Non è stata presentata documentazione per l'avvio della gara
LL.PP. STOI -NU	1	lavori di "Risagomatura e asportazione di materiale dall'alveo del Rio Posada"	2.000.000,00	1	Assente		Non è stata presentata documentazione per l'avvio della gara

TABELLA L.2-i: interventi suppletivi previsti nella Pianificazione ed associati al Servizio Infrastrutture (lavori extra pianificazione per l'annualità 2018 associati al Servizio Infrastrutture)

Committente	Priorità	Descrizione intervento	Importo	n. lotti	Documentazione prodotta	Stato iniziativa gara	Osservazioni
LL.PP. SVI	1	Lavori di completamento del porto di San Teodoro	2.060.000,00	1	Assente		Non è stata presentata documentazione per l'avvio della gara
LL.PP. STOI - CA	1	Manutenzione str. della viabilità arginale	748.000,00	4	Assente		Non è stata presentata documentazione per l'avvio della gara



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

TABELLA L.3-i: affidamento misto, inserito nella pianificazione Infrastrutture, inizialmente previsto come mera fornitura.

Committente	Priorità	Descrizione intervento	Importo in euro	n. lotti	Documentazione prodotta	Stato iniziativa gara	Osservazioni
DG INDUSTRIA	1	Integrazione della mobilità elettrica con le smart City - FESR 2014/2020. Linea d'Azione 1.2.2 - DGR n. 51/16-2017 Installazione di punti di ricarica accessibili al pubblico	5.000.000,00	1	Carente ma in fase di integrazione	In esame	L' appalto era stato strutturato come mera fornitura. La nuova strategia di gara prevede la stesura di un accordo quadro per appalto misto. È in fase di conversione da parte dell'Assessorato competente la documentazione progettuale necessaria per l'avvio della gara. Attività in atto.

TABELLA L.4-i : procedimenti di gara SIA e Lavori in corso a gennaio 2018 antecedenti la Pianificazione ed eseguiti dal Servizio Infrastrutture avviati dall'Assessorato dei Lavori pubblici ed ancora in corso al primo gennaio 2018.

Servizio tecnico	Tipo di Appalto	Titolo intervento	Importo base della gara in euro	Procedura
DG LL.PP.	SIA	BELVÌ: Progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori concernenti la <i>Realizzazione di opere in aree a rischio idrogeologico a monte e a valle dell'abitato</i>	99.172,69	Negoziata Eseguita



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

Servizio tecnico	Tipo di Appalto	Titolo intervento	Importo base della gara in euro	Procedura
DG LL.PP.	SIA	progetto definitivo, esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, indagini geognostiche e di caratterizzazione concernenti la <i>Sistemazione idraulica del RIO SAN GIROLAMO - MASONI OLLASTU e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Nuovo attraversamento presso il lago di Poggio dei Pini - Comune di CAPOTERRA.</i>	348.609,27	Aperta Eseguita
DG LL.PP.	SIA	progetto esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione direzione lavori concernenti il Completamento interventi per l'ottenimento della certificazione di prevenzione incendi (CPI) dell'immobile di proprietà regionale sito in viale Trento, 69 Cagliari	63.037,36	Negoziata Eseguita
DG LL.PP.	SIA	Redazione del progetto esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione direzione lavori concernenti gli <i>Interventi per il rifacimento dei prospetti e per l'adeguamento degli impianti degli immobili di proprietà regionale, siti in via Biasi n. 7/9 Cagliari</i>	129.271,19	Aperta Eseguita
DG LL.PP.	SIA	Progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori concernenti Interventi per l'adeguamento dell'impianto elettrico e antincendio dell'immobile di proprietà regionale, sito in Viale Dante n. 37 SASSARI	77.060,62	Negoziata Eseguita
DG LL.PP.	Lavori	Manutenzione straordinaria di Opere Idrauliche di II^ categoria - Realizzazione di una barriera al piede interno del rilevato arginale in sinistra idraulica del Fiume Posada contro la filtrazione profonda e conseguente sifonamento"- Torpé (NU)	130.412,72	Negoziata Eseguita
DG LL.PP.	Lavori	CAGLIARI - lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi ai fini del rilascio del CPI nel Palazzo di Giustizia - indagini per la determinazione della reazione al fuoco e della resistenza REI delle strutture degli archivi e dei compartimenti	83.400,00	Negoziata Eseguita



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

Servizio tecnico	Tipo di Appalto	Titolo intervento	Importo base della gara in euro	Procedura
DG LL.PP.	Lavori	Appalto dei "Lavori di completamento e miglioramento funzionale dello stabile demaniale già adibito a sede della Motorizzazione della Questura sito a Nuoro fra la via Giovanni XXIII e la piazza V. Emanuele".	295.683,50	Negoziata Eseguita
DG LL.PP.	Lavori	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria: realizzazione dell'impianto di climatizzazione degli uffici sede del Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro - via Dalmazia n. 4	235.000,00	Negoziata Eseguita

La precedente tabella da evidenza degli interventi eseguiti in quanto in corso prima della Pianificazione approvata nel mese di maggio 2018.

La tabella L.1-p riporta l'elenco dei lavori pianificati per l'annualità 2018 associati al Servizio Interventi inerenti il patrimonio edilizio.

Si evince che nessuno degli interventi pianificati è stato avviato in quanto in nessuno dei casi è stata prodotta dall'ente committente la documentazione necessaria. In particolare nel caso di AREA la pianificazione era subordinata all'accorpamento per i primi 3 interventi con suddivisioni in lotti. Dopo alcuni incontri Area ha ritenuto di non procedere nel modo indicato.

TABELLA L.1-p: lavori pianificati per l'annualità 2018 associati al Servizio Interventi inerenti il patrimonio edilizio

Committente	Priorità	Descrizione intervento	Importo	n. lotti	Documentazione prodotta	Stato iniziativa gara	Osservazioni
AREA	1	Manutenzioni-LG 560	465.500,00	2	Assente	Vedi osservazioni a lato	La CRC ha proposto l'accorpamento perché Area proponeva per la stessa tipologia differenti procedure. Si ritiene comunque di aver risposto alla richiesta con l'Accordo Quadro Lavori Manutenzione Immobili bandito nel mese di Ottobre
AREA	1	Manutenzioni patrimonio ERP	7.810.000,00	11	Carente	Vedi osservazioni a lato	
AREA	1	Manutenzioni alloggi di risulta	440.000,00	2	Assente	Vedi osservazioni a lato	
AREA	1	Demolizione e ripristino murl-	150.000,00	1	Assente		



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

Committente	Priorità	Descrizione intervento	Importo	n. lotti	Documentazione prodotta	Stato iniziativa gara	Osservazioni
		confine con la villa Satta					
AREA	1	Nuovo intervento costruttivo 20 Alloggi ALGHERO "Caragol"	1.777.942,00	1	Assente		
ENAS	2	Interventi compensativi Centro polivalente e Chiesa Maria	1.263.505,86	2	Assente		

TABELLA L.2-p: : lavori extra pianificazione per l'annualità 2018 associati al Servizio Interventi inerenti il patrimonio edilizio

Committente	Descrizione intervento	Importo	n. lotti	Documentazione prodotta	Stato iniziativa gara	Osservazioni
AREA	Lavori di consolidamento statico immobile AREA ubicato a Cagliari nella via Tintoretton.2	300.000,00		Assente		Richiesta extra pianificazione. Riscontro positivamente il 31/08/18 ma non pervenuta documentazione
AREA	Manutenzione - sede AREA - Impianti	200.000,00	1	Adeguate	Bandita	Pianificata per il 2019 ma bandita nel 2018
AREA	Recupero-Sarule - intervento canone moderato	726.076,00	1	Carente		In pianificazione 2019. Pervenuta documentazione. Rinvia per correzioni
LL.PP. STOI - SS	Manutenzione str. sede della Guardia di Finanza di Porto Torres	250.000,00	1	Assente		In pianificazione 2019, pervenuta richiesta per bandire entro 2018, riscontrata positivamente ma non è pervenuta la documentazione

Regione e Sistema regione	Accordo quadro per manutenzioni ordinarie e straordinarie (categoria OG1- I e OG1- II)	23.400.000,00	10	Elaborazione CRC	Bandita	Ottobre 2018
---------------------------	--	---------------	----	------------------	---------	--------------



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

1.2 - Pianificazione operativa 2018: Servizi d'ingegneria ed architettura

Per quanto riguarda i servizi d'ingegneria ed architettura, si è ugualmente tenuto conto degli interventi per i quali negli anni successivi è previsto il definanziamento delle opere, nonché, pur nella oggettiva difficoltà di confrontare interessi pubblici di rilevanza parimenti elevata, quelli tesi a realizzare interventi di protezione civile. Sono state complessivamente pianificate per il 2018 quattordici procedure di gara per un importo complessivo di € 4.463.281,99, di cui 6 nel settore degli interventi sul patrimonio edilizio per € 2.897.065,39 e 8 nel settore delle infrastrutture. Le principali Amministrazioni aggiudicatrici sono state nel primo caso AREA e nel secondo caso la Direzione generale LLPP/commissario con 7 gare per € 766.216,60 ed ENAS con una unica gara per € 800.000,00.

La tabella S.1-i riporta l'elenco dei SIA pianificati per l'annualità 2018 associati al Servizio Infrastrutture.

Si evince che sono 3 su 8 gli interventi avviati tra gli interventi pianificati. 5 interventi (tra cui uno multilotto, vedi tabella S.2-i) non sono stati avviati in quanto in nessuno di questi casi è stata prodotta dall'ente committente la documentazione necessaria.

Nella deliberazione n. 26/8 del 24/05/2018 era stato specificato, in sede di pianificazione, che con la definizione del trasferimento di almeno 3 unità lavorative dagli Enti del Sistema Regione, sarebbe stato possibile assicurare l'ampliamento degli affidamenti attuabili nel corso del 2018,. Non potendo portare avanti la procedura di affidamento per gli interventi sopra indicati, il Servizio Infrastrutture ha richiesto ai soggetti di riferimento, la necessaria documentazione per l'avvio, senza successo.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

Tabella S.1-i: SIA pianificati per l'annualità 2018 associati al Servizio Infrastrutture

Committente	Priorità	Descrizione intervento	Importo in euro	n. lotti	Documentazione prodotta	Stato iniziativa gara	Osservazioni
LL.PP. STOI - NU	1	Serv. Ingegneria realizzazione chiavica Rio Posada	84.589,65	1	Adeguata	Aggiudicata	
LL.PP. STOI - NU	1	Serv. Ingegn. opere di difesa arginale Irgoli e Onifai	144.276,07	1	Adeguata	Aggiudicata	
LL.PP. EX SVI	2	Indagine archeologica subacquea nell'ambito della verifica preventiva dell'interesse archeologico, nei porti di Calasetta, Carloforte e Sant'Antioco	100.852,52	1	Assente		
LL.PP. EX SVI	1	servizio bonif. preordinato alla progettaz. Porti Sulcis	48.664,34	1	Adeguata	Bandita	L'importo presunto del base d'asta è stato rideterminato rispetto a quello programmato in euro 77.986,60 (DDS n.825/SIT del 18.6.2018)
LL.PP. EX SVI	1	servizi ingegneria porto SanTeodoro	107.834,02	1	Assente		
SOI - Commissario gov.	1	Opere dissesto idrogeolog. Aritzo	100.000,00	1	Assente		
SOI - Commissario gov.	2	Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto "Rio Ispedrunele" Bultei.SIA e indagini geognostiche	180.000,00	1	Assente		
ENAS		bando servizi di ingegneria e architettura multilotto**	6.746.506,00	da definire	Assente		Per nessuno degli otto lotti pianificati per il 2018 è stata presentata documentazione



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

La tabella S.1-p riporta l'elenco dei SIA pianificati per l'annualità 2018 associati al Servizio Interventi inerenti il patrimonio edilizio.

Si evince che nessuno degli interventi pianificati è stato avviato in quanto in nessuno dei casi è stata prodotta dall'ente committente la documentazione necessaria.

Tabella S.1-p: SIA pianificati per l'annualità 2018 associati al Servizio Interventi inerenti il patrimonio edilizio

Committente	Descrizione intervento	Importo in euro	n. lotti	Documentazione prodotta	Stato iniziativa gara	Osservazioni
AREA	Servizi di Ingegneria - L80/2014 linea b) - CAGLIARI -direttore lavori/operativi	354.757,84	1	Assente		
AREA	Servizi di Ingegneria - POR FESR 2014-2020 - Azione 4.1.1. - Linea 2 - Cagliari, Via Tintoretto	2.071.743,77	7	Assente		
AREA	Servizi di ingegneria e Lavori di riqualificazione e messa a norma del 1° piano dello stabile regionale di viale Trento - Cagliari CUP: J25115000050002	40.000,00	1	Carente	Sospesa	la procedura proposta non è conforme. Inviato esito istruttoria con richiesta modifiche
AREA	Servizi di Ingegneria - MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA SEDE CAGLIARI	90.000,00	1	Assente		
AREA	Servizi di Ingegneria - DONORI LG 560 4ø PROGRAMMA nuova costruzione	104.808,00	1	Assente		
AREA	Servizi di Ingegneria - INTERVENTI CQII SELARGIUS	235.755,78	1	Assente		



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

Tabella S.2-p: SIA extra pianificazione per l'annualità 2018 associati al Servizio Interventi inerenti il patrimonio edilizio

Committente	Priorità	Descrizione intervento	Importo in euro	n. lotti	Documentazione prodotta	Stato iniziativa gara	Osservazioni
AREA		Servizi di progettazione definitiva-esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, finalizzati al completamento dei lavori di costruzione di 16 alloggi nel Comune di Sarroch (CA), località S. Giorgio e via Mascagni	83.364,84		Adeguata	Pubblicazione entro il 31/12/18	
AREA		Servizi di progettazione definitiva-esecutiva, compreso lo studio di compatibilità geologica-geotecnica, e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, finalizzati al completamento dei lavori di costruzione di 20 alloggi nel Comune di Guspini (MC), località Is Seddas	88.960,68		Adeguata	Pubblicazione entro il 31/12/18	

La tabella precedente evidenzia gli interventi SIA sostitutivi effettuati dal Servizio Interventi inerenti il patrimonio edilizio.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

Tabella Riepilogativa Valori SIA e Lavori – gare bandite

Stato attuazione gare - Valori complessivi in euro- Anno 2018		
Tipologia	Bandite	di cui aggiudicate
Lavori *	944.496,22	744.496,22
Lavori - accordo quadro (manutenzioni)	23.400.000,00	
SIA *	946.016,85	946.016,85
Beni e servizi	387.967.051,16	304.865.731,82
Totali	413.257.564,23	306.556.244,89

* Gli importi complessivi dei lavori e dei SIA banditi sono comprensivi degli importi dei lavori e dei SIA le cui procedure di affidamento sono state avviate nell'anno 2017 dall'Assessorato dei Lavori Pubblici (pubblicazione bando / invio lettera di invito) e i relativi procedimenti di gara sono stati gestiti presso la CRC-RAS fino alle rispettive aggiudicazioni.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

1.3 - Pianificazione operativa 2018: Servizi e Forniture

Come già definito in sede di deliberazione n. 26/8 del 24/05/2018 il piano degli affidamenti dei beni e servizi per l'annualità 2018, per le criticità ivi descritte, è stato conseguentemente proporzionato a 252 milioni.

La tabelle FS.1 e FS.2 riportano l'elenco degli affidamenti **pianificati** per l'annualità 2018 associati al Servizio Forniture e servizi rispettivamente individuate dal DPCM 24 dicembre 2015 e delegate.

La tabelle FS.3 e FS.4 riportano l'elenco degli affidamenti **non pianificati** per l'annualità 2018 associati al Servizio Forniture e servizi rispettivamente individuate dal DPCM 24 dicembre 2015 e delegate.

Tabella FS.1 affidamenti pianificati per l'annualità 2018 associati al Servizio Forniture e servizi individuati da DPCM 24 dicembre 2015.

Committente	Descrizione intervento	Importo	Raccolta fabbisogni	Stato iniziativa gara	Osservazioni
DPCM	SERVIZI DI PULIZIA PER IL SSN	90.000.000,00	Parziale	In programmazione	Nonostante i ripetuti solleciti le Aziende sanitarie non hanno ancora trasmesso tutti i dati richiesti pertanto viene rinviata al 2019
DPCM	VACCINI ANTINFLUENZALI	1.200.000,00	Completa	Aggiudicata	
DPCM	VACCINI DIVERSI	30.000.000,00	Completa	Bandita	
DPCM	AGHI E SIRINGHE	3.600.000,00	Da avviare	In programmazione	Rinviata al 2019 perché si è in attesa di ricevere i nominativi per la costituzione di un Gruppo di lavoro tecnico
DPCM	TRASPORTO SCOLASTICO	80.000.000,00	Da avviare	In programmazione	Rinviata al 2019 per dare priorità espletamento gare farmaci ed in considerazione della carenza di elementi



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

Tabella FS.2 affidamenti pianificati per l'annualità 2018 associati al Servizio Forniture e servizi delegati da enti e strutture del Sistema Regione

Committente	Descrizione intervento	Importo in euro	Documentazione e prodotta	Stato iniziativa gara	Osservazioni
DG TURISMO	DATALAKE (Osservatorio turismo, artigianato e commercio)	747.870,00	Adeguata	Aggiudicata	
DG EE.LL.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	1.101.180,00	Adeguata	In corso di valutazione tecnico-economica	
DG EE.LL.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	250.000,00	Pervenuta recentemente -In esame	Elaborazione documentazione	
DG Protezione Civile	SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE DEI MEZZI TERRESTRI E NAUTICI	532.000,00	adeguata	Bandita - In corso di valutazione tecnico-economica	
CFVA	SERVIZIO AEREO ANTINCENDIO 2018/2020	13.311.850,00	Adeguata	Aggiudicata	
DG EE.LL.	SERVIZIO DI FORMAZIONE INTEGRATA E AGGIORNAMENTO PER LE AUTONOMIE LOCALI	1.300.000,00	Documentazione incompleta	In particolare manca parere conformità autorità di gestione FSE	
DG TRASPORTI	SERVIZIO DI VIGILANZA, MONITORAGGIO E CONTROLLO SULLE ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO DI CABOTAGGIO MARITTIMO CON LE ISOLE MINORI	1.250.000,00	Adeguata	Aggiudicata	
CFVA	FORNITURA N° 69 (58+11) MEZZI PICK-UP CON ALLESTIMENTO POLIVALENTE	6.012.245,40	Adeguata	Aggiudicata	
DG PUBBLICA ISTRUZIONE	ACQUISTO AUTOBUS PER TRASPORTO SCOLASTICO	3.620.000,00	Assente		Richiesto rinvio al mese di marzo 2019 per problemi nella redazione del capitolato tecnico
DG AA.GG.	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DLGS 271/99 E 81/2008	550.000,00	Adeguata	Aggiudicata	
DG AA.GG.	SERVIZI TECNICI D.LGS N. 81/2008 - INTEGRAZIONE SERVIZI SORVEGLIANZA SANITARIA	700.000,00	Adeguata	Aggiudicata	gara unica costituita da un lotto unico che ricomprende il servizio prevenzione e protezione



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

Committente	Descrizione intervento	Importo in euro	Documentazione e prodotta	Stato iniziativa gara	Osservazioni
DG PROTEZIONE CIVILE	FORNITURA N° 12 MEZZI PICK-UP CON ALLESTIMENTO POLIVALENTE	700.000,00	Adeguata	Aggiudicata	Lotto 3 di gara unica con CFVA suddivisa in tre lotti
DG LAVORO	REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE	367.000,00	Adeguata	Bandita - In corso di valutazione tecnico-economica	
DG PROGRAMMAZIONE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA	3.199.000,00	Adeguata	Aggiudicata	
DG LAVORO	SIL	11.800.000,00	Adeguata	Bandita -In corso di valutazione tecnico-economica	
	CARTA (convenzione quadro regionale per esaurimento plafond)	2.500.000,00		In programmazione	
DG EE.LL.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI (N.B. inserita nella tabella C3 della pianificazione operativa)	435.000,00	Da integrare	In programmazione	A causa della carenza della documentazione trasmessa si propone di rinviare l'iniziativa al 2019

Tabella FS.3: affidamenti extra pianificazione pianificati per l'annualità 2018 associati al Servizio Forniture e servizi individuati da DPCM 24 dicembre 2015

Committente	Descrizione intervento	Importo in euro	Raccolta fabbisogni	Stato iniziativa gara	Osservazioni
DPCM	VACCINO - HPV	2.447.388,00	Completa	Aggiudicata	
DPCM	FARMACI - RINEGOZIAZIONE BREVETTI SCADUTI	56.075.690,65	Completa	Aggiudicata	
DPCM	FARMACI 3BIS	27.168.604,96	Completa	Aggiudicata	
DPCM	FARMACI 4	191.503.082,81	Completa	Aggiudicata	



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

Tabella FS.4: affidamenti extra pianificazione per l'annualità 2018 associati al Servizio Forniture e servizi delegati da enti e strutture del Sistema Regione (nb: 2 interventi se pur di competenza del Servizio Forniture e Servizi sono attuati in collaborazione col Servizio Infrastrutture)

Committente	Descrizione intervento	Importo	Documentazione prodotta	Stato iniziativa gara	Osservazioni
DG Industria	PROGETTAZIONE E FORNITURA INFRASTRUTTURE DI RICARICA E FORNITURA DI VEICOLI ELETTRICI	5.000.000,00	Adeguata	Bandita	
ENPI	ASSISTENZA TECNICA (inserita su richiesta dell'ENPI ma non presente nella tabella C3 della Del. GR 26/8)	4.127.475,00	Adeguata	Bandita	
DG SANITA'	SISAR (inserita su richiesta dell'Ass.to Sanità ma non presente nella tabella C3 della Del. GR 26/8)	30.125.000,00	Documentazione rivista	Procedura ristretta bandita	11 gennaio 2019 scadenza domande
DG BENI CULTURALI	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA UNITARIO DI INTERROGAZIONE IN AMBITO ABM (ARCHIVI, BIBLIOTECHE, MUSEI)	400.000,00	integrazioni	Interventi di assistenza	Revisione capitolato e strategia di gara (intervento effettuato in collaborazione Servizio Infrastrutture e DG)
DG PERSONALE	SERVIZIO DI TESORERIA E GESTIONE DELLE GIACENZE DEL FONDO (F.I.T.Q.) PER IL TRIENNIO 2019-2021	60.000,00	Da revisionare Interventi di assistenza	In corso di pubblicazione bando	Attuata in collaborazione con il Servizio Infrastrutture