



Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 2/15 del 15.1.2025

**Preso d'atto della relazione del Direttore generale dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna,
come prevista dall'art.12, comma 4, della L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s.m.i.,
relativa alle annualità 2022-2023 ed indicazione operative**

Tabella A

Totale investimenti finanziati con contributi pubblici al 31/12/2023							
Periodi di programmazione	N. interventi	Importo (€)	% su parziali e totali	Liquidato EGAS (euro)	% su parziali	Rendicontato dai gestori (€)	% su parziali
Investimenti in itinere							
Programmati nel 2023	24	27.979.095,00	4,39%				
Programmati nel 2021-2022	1	50.000.000,00	7,85%	4.000.000,00	0,63%		0,00%
Programmati nel 2019-2020-	76,00	105.917.012,12	16,62%	12.749.338,24	2,00%	6.029.758,71	0,95%
Programmati nel 2017-2018-	43,00	9.127.001,11	1,43%	999.459,56	0,16%	552.037,31	0,09%
Programmati 2016 o ante 2016	244,00	444.156.725,97	69,71%	208.222.559,15	32,68%	170.166.022,81	26,71%
Subtotale investimenti in itinere	388,00	637.179.834,20	100,00%	225.971.356,95	35,46%	176.747.818,83	27,74%
			64,08%				
Investimenti conclusi							
Programmati nel 2023			0,00%		0,00%		
Programmati nel 2021-2022			0,00%		0,00%		0,00%
Programmati nel 2019-2020-	1,00	2.910.121,86	0,81%	2.728.866,23	0,76%	2.728.866,23	0,76%
Programmati nel 2017-2018-			0,00%		0,00%		0,00%
Programmati 2016 o ante 2016	521,00	354.224.829,07	99,19%	304.848.895,42	85,36%	292.338.613,08	81,86%
Subtotale investimenti conclusi	522,00	357.134.950,93	100,00%	307.577.761,65	86,12%	295.067.479,31	82,62%
			35,92%				
Totale	910,00	994.314.785,13		533.549.118,60	53,66%	471.815.298,14	47,45%



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Tabella B

Totale investimenti finanziati con contributi pubblici per tipologia di intervento al 31/12/2023							
Indicatori ARERA interessati	N° interventi	Importo (€)	% su parziali e totale	Liquidato EGAS		Speso gestori	
				Importo (€)	% su parziali	Importo (€)	% su parziali
M1 Perdite Idriche	230	343.017.427,76	63,4%	159.782.827,34	29,5%	145.444.880,90	26,9%
M2 Interruzioni del servizio	54	123.527.060,76	22,8%	61.276.568,80	11,3%	47.708.243,83	8,8%
M3 Qualità dell'acqua erogata	285	74.791.448,20	13,8%	49.155.945,33	9,1%	40.558.040,51	7,5%
Subtotale servizio idrico	569	541.335.936,72	100,0% 54,4%	270.215.341,47	49,92%	233.711.165,24	43,17%
M4 Adeguatezza del sistema fognario	171	142.338.079,77	43,9%	104.566.845,59	32,2%	99.988.238,53	30,8%
M6 Qualità dell'acqua depurata	131	157.089.755,31	48,4%	96.416.577,04	29,7%	86.501.577,66	26,6%
PNRR Missione 2 componente 4 investimenti 4*		25.169.095,00	7,8%		0,0%		0,0%
Subtotale servizio fognario	302	324.596.930,08	100,0% 32,6%	200.983.422,63	61,92%	186.489.816,19	57,5%
Preq1	1	10.542.300,00	8,2%	10.542.300,00	8,2%	11.006.337,25	8,6%
Preq3	25	84.462.949,15	8,5%	28.068.922,84	21,9%	21.646.834,59	16,9%
Altre	13	33.396.669,18	3,4%	23.422.339,55	18,2%	20.417.634,22	15,9%
Subtotale 2	39	128.401.918,33	100,0% 12,91%	62.033.562,39	48,3%	53.070.806,06	41,3%
Totale	910	994.334.785,13	100,0%	533.232.326,49	53,6%	473.271.787,49	47,6%